

بلوک D1

گزارش عملکرد ماهانه
دی ماه ۱۴۰۲

عمران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar-chitgar.com



۱۴۰۲.۱۰.۳۰

اجرای سقف


۱۴۰۲.۹.۳۰



- اتمام قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه ۲۹+
- (آخرین سقف) بال شرقی

- آغاز و اتمام قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه ۱۹+
- بال غربی


شرح اجرا





- اتمام قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه ۲۸+ بال شرقی

- آغاز قالب بندی و آرماتور بندی سقف طبقه ۲۹+ بال شرقی

شرح اجرا





نصب تیر و ستون

- ادامه نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج **چهارم** و **پنجم** بال شرقی
- اجرای تکمیل کاری و فول پیچ طبقه **۲۰+** بال غربی


شرح اجرا



۱۴۰۲.۱۰.۳۰

واحد‌های مسکونی

۱۴۰۲.۹.۳۰



شرح اجرا




- ادامه زیر سازی جهت اجرای نما
- آغاز تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه ۱۸+ بال شرقی
- آغاز نصب رانر و استاد دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۱۳+ بال شرقی و بال غربی
- اتمام کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۵+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۶+ بال شرقی و بال غربی
- آغاز کفسازی واحد های مسکونی طبقه ۷+ بال غربی
- ادامه سرامیک کاری کف واحدهای مسکونی طبقه ۲+ و ۳+ و ۴+ بال شرقی و غربی
- ادامه سرامیک کاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه های واحدهای مسکونی طبقات ۲+، ۳+، و ۴+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه سرامیک کاری کف واحدهای مسکونی ، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی طبقه ۵+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه شیب بندی آشپزخانه، سرویس ها و تراس های طبقات ۶+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه نصب فریم تراس های طبقه ۶+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۹+، ۱۰+ و ۱۱+ بال شرقی و غربی
- اتمام نصب رانرهای طبقه ۱۰+ و ۱۱+ بال غربی و بال شرقی
- ادامه نصب رانر های طبقه ۱۲+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه نصب چهار چوب درب واحد های مسکونی طبقه ۸+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه ساخت چارچوب ها(فرانسوی)درب واحد های مسکونی



شرح اجرا



- آغاز زیر سازی جهت اجرای نما
- ادامه کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۵+ بال شرقی و بال غربی
- آغاز کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۶+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه سرامیک کاری کف واحدهای مسکونی طبقه ۲+، ۳+ و ۴+ بال شرقی و غربی
- ادامه سرامیک کاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه های واحدهای مسکونی طبقات ۲+، ۳+ و ۴+ بال شرقی و بال غربی
- آغاز سرامیک کاری کف واحد های مسکونی ، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی طبقه ۵+ بال شرقی و بال غربی
- آغاز شیب بندی آشپزخانه، سرویس ها و تراس های طبقات ۶+ بال شرقی و بال غربی
- آغاز نصب فریم تراس های طبقه ۶+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۹+، ۱۰+ و ۱۱+ بال شرقی و غربی
- آغاز نصب رانر و تیغه چینی داخلی طبقه ۱۲+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه نصب رانرهای طبقه ۱۰+ و ۱۱+ بال غربی و بال شرقی
- آغاز نصب چهار چوب درب واحد های مسکونی طبقه ۸+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه ساخت چارچوب ها(فرانسوی)درب واحد های مسکونی




تاسیسات



- اجرای تاسیسات الکتریکال در طبقات ۲+ الی ۷+
- ادامه اجرای تاسیسات مکانیکال در ۵+ الی ۱۴+
- ادامه اجرای تاسیسات مکانیکال طبقات ۱- الی ۶-
- ادامه ساخت و نصب کانالهای تهویه در طبقات

✎ شرح اجرا




پاشش ضد حریق



○ اجرای پاشش ضد حریق طبقه ۲۰+ بال شرقی

○ آغاز زیر سازی و نصب توری و پرایمر طبقه ۲۱+ بال شرقی


شرح اجرا



انباری ها و پارکینگ

شرح اجرا

- ادامه اجرای پلاستر و سفید کاری طبقه ۶-
- اتمام موزائیک کاری کف انباری های طبقه ۶-
- اجرای حفر چاه ارت و فاضلاب و کول گذاری در طبقه ۶-
- اجرای لوله کشی آتش نشانی در طبقه ۵-




راه پله



- ادامه ساخت و نصب شمشیری های راه پله طبقات مثبت
- اجرای نصب شمشیری های راه پله در طبقات منفی
- اجرای قالب بندی و آرماتور بندی راه پله های بال شرقی و بال غربی
- ادامه بتن ریزی راه پله های بال شرقی و بال غربی


✎ شرح اجرا



پارکینگ الحاقی

- کاشت میلگرد جهت اتصال ستون و تیر سازه الحاقی به سازه اصلی
- اجرای قالب بندی و بتن ریزی دیوار حائل طبقه ۵- سازه الحاقی پارت اول
- اجرای نصب پنل های بتنی سقف طبقه ۵- پارکینگ الحاقی پارت اول
- اجرای بتن ریزی تیرهای سقف طبقه ۵- پارکینگ الحاقی پارت اول
- اجرای قالب بندی ستون ها و دیوار حائل شمالی و دیوار حائل غربی طبقه ۵- پارت دوم

شرح اجرا



موتورخانه

شرح اجرا  ○ آغاز آرماتور بندی فنداسیون موتورخانه



پست برق

شرح اجرا  ○ اجرای خاک برداری و قلوه بتن کف پست برق



تخلیه بار

- ورود و تخلیه پنل های بتنی پیش ساخته جهت نصب در سقف طبقه ۵- پارکینگ الحاقی
- ورود و تخلیه پنل پیش ساخته (ایزی وال) جهت اجرا در طبقات مسکونی
- ورود و تخلیه رانر و استاد جهت استفاده در طبقات مسکونی
- ورود و تخلیه پنل های پیش ساخته جهت استفاده در دیوارهای داخلی طبقات مسکونی
- ورود و تخلیه مصالح (سیمان، ماسه، سیمان سفید، گچ و ...)
- ورود و تخلیه چسب ایزی وال و مواد ضد حریق در محل پروژه

شرح اجرا

۱۴۰۲.۹.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۲.۱۰.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۲.۹.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۲.۱۰.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



