

بلوک D2

گزارش عملکرد ماهانه
آذر ماه ۱۴۰۲

عمران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar-chitgar.com



۱۴۰۲.۹.۳۰

اجرای سقف




۱۴۰۲.۸.۳۰



شرح اجرا



- **اتمام** قالب بندی ، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه +۲۰ بال شرقی
- **آغاز** قالب بندی و آرماتور بندی سقف طبقه +۲۱ بال شرقی



شرح اجرا

- **آغاز** زیر سازی سقف طبقه +۲۰ بال شرقی جهت اجرای بتن ریزی





نصب تیر و ستون

شرح اجرا

- ادامه نصب ستون های استیج پنجم بال غربی
- آغاز نصب تیرهای اصلی استیج پنجم بال غربی
- ادامه نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج چهارم بال شرقی
- اجرای تکمیل کاری و پیچ ریزی تیرهای استیج چهارم بال شرقی



۱۴۰۲.۹.۳۰

واحد های مسکونی

۱۴۰۲.۸.۳۰



شرح اجرا



- ادامه سرامیک کاری کف واحدهای مسکونی طبقه ۲، ۳ و ۴ بال شرقی و بال غربی
- **آغاز و اتمام** تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقات ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ بال غربی
- ادامه تکمیل کاری تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقات ۴، ۵ و ۶ بال شرقی و بال غربی
- ادامه تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۷ و ۸ بال شرقی و بال غربی
- ادامه گچکاری طبقه ۲ بال شرقی
- ادامه اجرای گچ کاری (گچ زیر کار) طبقه ۳ بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** کروم گیری جهت اجرای گچ زیر کار طبقه ۴ بال غربی و بال شرقی
- **آغاز** نصب چهارچوب های درب واحدهای مسکونی طبقه ۴ بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** نصب چهارچوب های درب واحدهای مسکونی طبقه ۵ بال شرقی و بال غربی
- ادامه اجرای سرامیک کاری سرویس های بهداشتی طبقه ۳ بال شرقی و بال غربی
- ادامه عایق کاری سرویس های طبقه ۳ بال غربی و بال شرقی
- **آغاز** نصب داربست جهت اجرای نما
- اجرای تکمیل کاری کف سازی واحدهای مسکونی طبقات ۲، ۳ و ۴
- ادامه ساخت چهار چوب های (فرانسوی) درب واحدهای مسکونی




شرح اجرا



- ادامه سرامیک کاری کف واحدهای مسکونی طبقه ۲ بال غربی
- **آغاز** سرامیک کاری کف واحدهای مسکونی طبقه ۳ و ۴ بال شرقی و بال غربی
- **آغاز و اتمام** تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقات ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ بال غربی
- **اتمام** تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه ۸، ۹ و ۱۰ بال شرقی
- ادامه تکمیل کاری تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقات ۴، ۵ و ۶ بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۷ و ۸ بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** گچکاری طبقه ۲ بال شرقی
- ادامه اجرای گچ کاری (گچ زیر کار) طبقه ۳ بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** کروم گیری جهت اجرای گچ زیر کار طبقه ۴ بال غربی و بال شرقی
- **آغاز** نصب چهارچوب های درب واحدهای مسکونی طبقه ۴ بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** اجرای سرامیک کاری سرویس های بهداشتی طبقه ۳ بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** عایق کاری سرویس های طبقه ۳ بال غربی و بال شرقی

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com




تاسیسات



- اجرای فریم داکت های تاسیساتی طبقه ۱۰+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای رایزرهای تاسیساتی طبقات ۷+الی ۹+بال غربی
- اجرای کانال های اگزاست طبقات ۴+ الی ۸+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای لوله کشی و نصب قوطی های برق طبقه ۴+بال شرقی و بال غربی
- اجرای لوله کشی پوشفیت طبقه ۴+ و ۵+ بال غربی و بال شرقی
- اجرای کانالهای اگزاست طبقات ۴+ الی ۸+ بال شرقی و بال غربی


شرح اجرا



پاشش ضد حریق

- اتمام زیر سازی و پاشش ضد حریق طبقه ۱۵+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای زیر سازی و پاشش ضد حریق طبقه ۱۶+ بال شرقی و بال غربی
- آغاز زیر سازی جهت پاشش ضد حریق طبقه ۱۷+ بال شرقی و بال غربی


شرح اجرا



انباری ها و پارکینگ

- اجرای کفسازی و بتن ریزی کف پارکینگ طبقه ۲- (پارت اول و پارت دوم)
- ادامه اجرای سرامیک کاری دیوارهای خارجی طبقه ۲- و ۳-
- ادامه اجرای پلاستر و سفید کاری رمپ طبقه ۱- به ۲-
- **اتمام** موزائیک کاری کف انباری های طبقه ۵- -
- ادامه سیمان کاری دیوارهای خارجی طبقات منفی

✎ شرح اجرا



راه پله



شرح اجرا  ○ آغاز ساخت شمشیری های راه پله



پارکینگ الحاقی

- اجرای قالب بندی و بتن ریزی دیوار حائل و ستون های طبقه ۵- پارکینگ الحاقی پارت اول
- اجرای قالب بندی و آرماتور بندی تیرهای اصلی سقف طبقه ۵- پارکینگ الحاقی پارت اول
- **آغاز** نصب پنل های بتنی سقف طبقه ۵- پارکینگ الحاقی پارت اول
- آغاز آرماتور بندی و قالب بندی دیوار حائل شمالی طبقه ۵- پارکینگ الحاقی پارت دوم

شرح اجرا 



تخلیه بار

- ورود و تخلیه ستون ها و تیرهای اصلی و فرعی استیج پنجم در محل پروژه
- ورود و تخلیه لوله های داربست
- ورود و تخلیه پنل پیش ساخته (ایزی وال) جهت اجرا در طبقات مسکونی
- ورود و تخلیه سرامیک در محل پروژه
- ورود و تخلیه مصالح (سیمان، ماسه، سیمان سفید، گچ)

شرح اجرا

۱۴۰۲.۸.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۲.۹.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۲.۸.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۲.۹.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



