

بلوک D3

گزارش عملکرد ماهانه
دی ماه ۱۴۰۲

عمران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar-chitgar.com



۱۴۰۲.۱۰.۳۰

اجرای سقف

۱۴۰۲.۹.۳۰



- **اتمام** قالب بندی ، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه ۱۲+ بال شرقی

- **آغاز** قالب بندی و آرماتور بندی سقف طبقه ۱۲+ بال غربی

شرح اجرا





- **اتمام** قالب بندی ، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه ۱۱+ بال غربی

- **آغاز** زیر سازی و قالب بندی سقف طبقه ۱۲+ بال شرقی

شرح اجرا





نصب تیر و ستون

شرح اجرا

- آغاز نصب ستون های پارت **هفتم** بال غربی
- ادامه نصب ستون های پارت **هفتم** بال شرقی
- ادامه نصب تیر های اصلی و فرعی پارت **ششم** بال غربی و بال شرقی
- پیچ ریزی تیرهای اصلی و فرعی پارت **ششم** بال غربی و بال شرقی



۱۴۰۲.۱۰.۳۰

واحدهای مسکونی

۱۴۰۲.۹.۳۰



شرح اجرا



- ادامه تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقه +۳
- ادامه گچ کاری (گچ زیر چکار) واحدهای مسکونی طبقه +۲
- ادامه نصب رانر های کف و سقف در طبقات +۴ الی +۷
- ادامه نصب استاد دیوار های داخلی واحدهای مسکونی در طبقات +۴ و +۵
- آغاز نصب استاد دیوارهای داخلی واحد های مسکونی در طبقات +۶ و +۷
- آغاز نصب پنل های پیش ساخته در دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی در طبقات +۴ الی +۷
- آغاز شیب بندی آشپزخانه ، سرویس ها و تراس های واحدهای مسکونی در طبقه +۱ بال شرقی
- آغاز سرا میک کاری کف اتاق های واحد های مسکونی در طبقه +۱ بال شرقی
- آغاز عایق بندی کف سرویس های و تراس های واحد های مسکونی در طبقه +۱ بال شرقی
- آغاز سرامیک کاری سرویس های بهداشتی در طبقه +۱ بال شرقی
- آغاز کف سازی واحد های مسکونی طبقه +۱ بال شرقی



شرح اجرا



- اجرای تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقه +۳
- آغاز گچ کاری (گچ زیر کار) واحدهای مسکونی طبقه +۲
- آغاز نصب رانر های کف و سقف واحدهای مسکونی در طبقات +۴ الی +۷
- آغاز نصب استاد دیوار های داخلی واحدهای مسکونی در طبقات +۴ و +۵




تاسیسات (مکانیکال و الکتریکال)



- ادامه ساخت و نصب کانال های تهویه در طبقات
- ادامه اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال در طبقه +۱ و +۲
- ادامه اجرای تاسیسات مکانیکال در طبقه +۳

شرح اجرا 



پاشش ضد حریق

○ **اتمام** زیر سازی و پاشش ضد حریق طبقه ۸+ بال غربی و بال شرقی

✎ **شرح اجرا** ○ اجرای زیر سازی و پاشش ضد حریق طبقه ۹+ بال شرقی


○ **آغاز** زیر سازی جهت پاشش ضد حریق در طبقه ۹+ بال غربی



انباری ها و پارکینگ

شرح اجرا

- **آغاز** ساب زنی سقف پارکینگ طبقه ۲- جهت پاشش رنگ و اپوکسی
- اجرای کفسازی و بتن ریزی کف پارکینگ طبقه ۱- **پارت سوم**
- **آغاز** کف سازی و بتن ریزی کف پارکینگ طبقه ۵- **پارت اول**
- ادامه اجرای موزائیک کاری کف انباری های طبقه ۴- و ۵-
- ادامه اجرای سرامیک کاری دیوار های بیرونی انباری های طبقه ۴- و ۵-
- ادامه اجرای پلاستر و سفید کاری دیوارهای پارکینگ طبقات ۴- و ۵-
- ادامه نصب و اجرای سنگ قرنیز داخل انباری های طبقه ۶-




پارکینگ الحاقی

○ اجرای زیر سازی ، قالب بندی و آرماتور بندی سقف طبقه ۱- پارت دوم

○ اجرای آرماتور بندی و قالب بندی دیوار حائل ضلع شرقی طبقه ۱- شرح اجرا

○ اجرای آرماتور بندی و قالب بندی ستون های طبقه ۱- پارت سوم



موتورخانه




○ **اتمام** آرماتور بندی فنداسیون موتورخانه

○ اجرای بتن ریزی فنداسیون موتورخانه

○ **آغاز** آرماتور بندی و قالب بندی ستون ها و دیوار حائل ضلع شمالی

شرح اجرا 



راه پله ها



- شرح اجرا** 
- ادامه ساخت و نصب ستونک ها و شمشیری های راه پله در بال غربی
 - آغاز قالب بندی و آرماتور بندی راه پله بال غربی



تخلیه بار



- ورود و تخلیه متریال جهت ساخت شمشیری های راه پله
- ورود و تخلیه سکشن های تاور جهت ارتفاع تاور ضلع جنوب غربی
- ادامه ورود و تخلیه ستون های پارت هفتم در محل پروژه
- ورود و تخلیه تیرهای اصلی و فرعی پارت هفتم در محل پروژه
- ورود و تخلیه ایزی وال و پنل های پیش ساخته در محل پروژه
- ورود و تخلیه ماسه ، سیمان، سیمان سفید و مواد ضد حریق در محل پروژه
- ورود و تخلیه موزائیک در محل پروژه
- ورود و تخلیه ورق های گالوانیزه در محل پروژه جهت ساخت کانالهای تهویه

شرح اجرا

۱۴۰۲.۹.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۲.۱۰.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۲.۹.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۲.۱۰.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



